

#### I. DATOS DEL SERVICIO

|                                                                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NOMBRE DEL ARCO: OMETEPEC-LAS IGUANAS - Ometepepec              | FECHA INSTALACIÓN: 21/10/2021 |
| TÉCNICO RESPONSABLE: Sin asignar                                | HORA: 11:53 PM                |
| COORDENADAS DE INSTALACIÓN: LAT: 16.6809867 LNG: -98.4242755,3a |                               |

#### II. COMPONENTES INSTALADOS EN EL ARCO

| COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN     | CANT.   | COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN                  | CANT.   |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|
| Gabinete con soporte en forma L | 1.00 pz | Cable FotoVoltaico Positivo                  | 2.50 m  |
| Panel Solar Epcom 19V 150W      | 1.00 pz | Cable TNC                                    | 13.00 m |
| Panel Solar Epcom 19V 150W      | 1.00 pz | SpeedWay 4 Conectores                        | 1.00 pz |
| Batería Solar                   | 1.00 pz | Enlace Ubiquiti AC ISO                       | 1.00 pz |
| Batería Solar                   | 1.00 pz | Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek | 1.00 pz |
| Cable FotoVoltaico Negativo     | 2.50 m  |                                              |         |

#### III. CHECKLIST DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

| CONCEPTO                             | ✓                        | CONCEPTO                               | ✓                        |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Instalación de Estructura del arco   | <input type="checkbox"/> | Cableado UTP                           | <input type="checkbox"/> |
| Instalación de gabinete              | <input type="checkbox"/> | Prueba de lectura RFID correcta        | <input type="checkbox"/> |
| Instalación de panel solar y batería | <input type="checkbox"/> | Prueba de captura de placas correcta   | <input type="checkbox"/> |
| Antena RFID instalada y fijada       | <input type="checkbox"/> | Servidor / envío a plataforma validado | <input type="checkbox"/> |
| Cámara LPR instalada y enfocada      | <input type="checkbox"/> | Prueba de energía                      | <input type="checkbox"/> |
| Conexión eléctrica con cable 1+1     | <input type="checkbox"/> | Colocación de respaldo UPS             | <input type="checkbox"/> |

#### IV. OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA Y NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR OPERATIVO

FIRMA Y NOMBRE DEL COORDINADOR OPERATIVO