

I. DATOS DEL SERVICIO

NOMBRE DEL ARCO: Renacimiento - Acapulco	FECHA INSTALACIÓN: 30/04/2024
TÉCNICO RESPONSABLE: Sin asignar	HORA: 11:52 PM
COORDENADAS DE INSTALACIÓN: LAT: 16.8981042 LNG: -99.8306721	

II. COMPONENTES INSTALADOS EN EL ARCO

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Enlace Ubiquiti AC ISO	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	UTP Cat 5e Exterior	10.00 m
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	SpeedWay 4 Conectores S: 370-22-21-2574	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	SpeedWay 2 Conectores S: 370-12-38-0190	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Batería Solar	1.00 pz
Gabinete con soporte en forma L	1.00 pz	Batería Solar	1.00 pz
Cable 1+1	20.00 m		

III. CHECKLIST DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

CONCEPTO	✓	CONCEPTO	✓
Instalación de Estructura del arco	☐	Cableado UTP	☐
Instalación de gabinete	☐	Prueba de lectura RFID correcta	☐
Instalación de panel solar y batería	☐	Prueba de captura de placas correcta	☐
Antena RFID instalada y fijada	☐	Servidor / envío a plataforma validado	☐
Cámara LPR instalada y enfocada	☐	Prueba de energía	☐
Conexión eléctrica con cable 1+1	☐	Colocación de respaldo UPS	☐

IV. OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

TÉCNICO RESPONSABLE
FIRMA Y NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR OPERATIVO
FIRMA Y NOMBRE DEL COORDINADOR OPERATIVO