

I. DATOS DEL SERVICIO

NOMBRE DEL ARCO: Bulevar de las Naciones - Acapulco	FECHA INSTALACIÓN: 20/12/2025
TÉCNICO RESPONSABLE: Carlos Serafin Chavelas Gonzalez	HORA: 10:38 PM
COORDENADAS DE INSTALACIÓN: LAT: 16.791057 LNG: -99.802755	

II. COMPONENTES INSTALADOS EN EL ARCO

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek S: PS306GF-UPS-15A2408MX024	1.00 pz	Bateria Solar	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Cable FotoVoltaico Negativo	2.00 m
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Cable FotoVoltaico Positivo	2.00 m
Enlace Ubiquiti M5	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Cable TNC	18.00 m	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Gabinete Doble Cerradura	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-38-0203	1.00 pz
Bateria Solar S: MX05452857	1.00 pz		

III. CHECKLIST DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

CONCEPTO	✓	CONCEPTO	✓
Instalación de Estructura del arco	☒	Cableado UTP	☒
Instalación de gabinete	☒	Prueba de lectura RFID correcta	☒
Instalación de panel solar y batería	☒	Prueba de captura de placas correcta	☒
Antena RFID instalada y fijada	☒	Servidor / envío a plataforma validado	☒
Cámara LPR instalada y enfocada	☐	Prueba de energía	☒
Conexión eléctrica con cable 1+1	☐	Colocación de respaldo UPS	☐

IV. OBSERVACIONES

Sin Observaciones

CARLOS SERAFIN CHAVELAS GONZALEZ
FIRMA Y NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR OPERATIVO
FIRMA Y NOMBRE DEL COORDINADOR OPERATIVO