

I. DATOS DEL SERVICIO

NOMBRE DEL ARCO: Lazaro Cardenas - Chilpancingo	FECHA INSTALACIÓN: 06/12/2019
TÉCNICO RESPONSABLE: Sin asignar	HORA: 11:52 PM
COORDENADAS DE INSTALACIÓN: LAT: 17.583102 LNG: -99.515489	

II. COMPONENTES INSTALADOS EN EL ARCO

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	SpeedWay 4 Conectores S: 370-19-49-0864	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Swich 5 puertos HikVision	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Camara LPR S: 8B0159EAAJ81B1A	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Camara LPR S: 8B0159EAAJ3FF94	1.00 pz
Cable 1+1	8.00 m	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	1.00 pz
Cable TNC	30.00 m	Gabinete con soporte en forma L	1.00 pz
Enlace Ubiquiti M5	1.00 pz	UTP Cat 5e Exterior	35.00 m
SpeedWay 4 Conectores S: 370-12-38-0199	1.00 pz	Cable dos hilos rojo negro	35.00 m

III. CHECKLIST DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

CONCEPTO	✓	CONCEPTO	✓
Instalación de Estructura del arco	☐	Cableado UTP	☐
Instalación de gabinete	☐	Prueba de lectura RFID correcta	☐
Instalación de panel solar y batería	☐	Prueba de captura de placas correcta	☐
Antena RFID instalada y fijada	☐	Servidor / envío a plataforma validado	☐
Cámara LPR instalada y enfocada	☐	Prueba de energía	☐
Conexión eléctrica con cable 1+1	☐	Colocación de respaldo UPS	☐

IV. OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

TÉCNICO RESPONSABLE

FIRMA Y NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR OPERATIVO

FIRMA Y NOMBRE DEL COORDINADOR OPERATIVO