

I. DATOS DEL SERVICIO

NOMBRE DEL ARCO: OMETEPEC-XOCHIS - Ometepepec	FECHA INSTALACIÓN: 22/10/2021
TÉCNICO RESPONSABLE: Sin asignar	HORA: 11:53 PM
COORDENADAS DE INSTALACIÓN: LAT: 16.6987012 LNG: -98.3869374,3a	

II. COMPONENTES INSTALADOS EN EL ARCO

COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.	COMPONENTE / ESPECIFICACIÓN	CANT.
Batería Solar	1.00 pz	Enlace Ubiquiti AC ISO	1.00 pz
Batería Solar	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Panel Solar Epcom 19V 150W	1.00 pz
Antena Yagi RFID 5 Elementos	1.00 pz	Gabinete con soporte en forma L	1.00 pz
Cable FotoVoltaico Negativo	2.50 m	Switch 5 Puertos Controntrolador Solar Witek	1.00 pz
Cable FotoVoltaico Positivo	2.50 m	UTP Cat 5e Exterior	20.00 m
Cable TNC	15.00 m		

III. CHECKLIST DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS

CONCEPTO	✓	CONCEPTO	✓
Instalación de Estructura del arco	☐	Cableado UTP	☐
Instalación de gabinete	☐	Prueba de lectura RFID correcta	☐
Instalación de panel solar y batería	☐	Prueba de captura de placas correcta	☐
Antena RFID instalada y fijada	☐	Servidor / envío a plataforma validado	☐
Cámara LPR instalada y enfocada	☐	Prueba de energía	☐
Conexión eléctrica con cable 1+1	☐	Colocación de respaldo UPS	☐

IV. OBSERVACIONES

Sin observaciones registradas.

TÉCNICO RESPONSABLE
FIRMA Y NOMBRE DEL TÉCNICO RESPONSABLE

COORDINADOR OPERATIVO
FIRMA Y NOMBRE DEL COORDINADOR OPERATIVO